

ANEXOS
PLANO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS
DOS RIOS
AGUAPEÍ E PEIXE
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - UGRHIS - 20/21
Estado de São Paulo, 2008





SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA
DIRETORIA DE BACIA DO PEIXE PARANAPANEMA
Rua Benedito Mendes Faria, nº 40A – Fone (14) 3417-1027 – Fax (14) 3417-1662
CEP 17.520-520 – Marília - São Paulo
www.dae.sp.gov.br



Acompanhamento de Convênios

MUNICÍPIO	AUTOS	Nº CONVÊNIO	VALOR DO CONVÊNIO	DATA ASSINAT. CONVÊNIO	VALOR DA OBRA LICITADA	DATA DE INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO DE TÉRMINO DA OBRA	VALOR ACUMULADO PAGO	OBJETO DO CONVÊNIO	POSICÃO ATUAL	PREVISÃO DE PAGTO
DRACENA	9402883	2006/36/00305.0	2.115.019,73	29/12/2006	1.834.000,00	01/01/2008	29/03/2009	1.435.855,50	1 – Ampliação da LTE no Bairro das Antas; 2 – EEE e EMISS no Córrego Água Sumida; 3 – EMISS do Jardim Village/Kennedy; 4 – EMISS e ETE do Jardim Brasilândia/Mirassol.	Obra em andamento. 90% executada	Até 30/11/2008
GARÇA	9402881	2006/36/00109.0	250.897,00	29/12/2006	250.897,00	01/11/2007	29/12/2008	100.293,23	Execução de reservatório de água, com capacidade para 2.400.000 litros, na sede do município na Rua João Bento, 40 – Bairro Willians – Centro próximo ao SAAE.	Obras em andamento. 90% executada.	Até 31/12/2008
IEPÊ	9400333-01	2006/36/00327.0	70.000,00	29/12/2006	51444,08	01/12/2007	11/04/2008	51.444,08	Execução de rede de esgoto na Vila Nova.	Obra concluída em 12/04/2008	Aguarda Encerrar o Convênio
MARÍLIA	9404062	2007/36/00211.2	1.073.090,00	09/11/2007	481.285,28	12/04/2008	31/12/2008	481.285,28	Perfuração de Poço Tubular Profundo, equipamento de bombeamento e reservatório 1 - Rua Alexandre Chaia - Esplanada / J. Clube - Concluído 2 - Rua Carlos Ferreira de Souza – J. Marajó. 3 - Rua Azarias Carvalho Leme - Homero Zaninotto - Concluído 4 - Rua Pedro Pucci - Jardim Primavera / Parque das Nações - Concluído	Perfuração dos Poços: 100% executada. Reservatório: 0% executado	Falta a licitação de 3 reservatórios
ADAMANTINA	9404110	2007/36/00209.4	240.270,00	09/11/2007	240.270,00 e 83.387,72 pela P.M.	08/07/2008	31/10/2008	-	1 – Canalização de trecho do Córrego das Caldeiras, na Rua Benjamim de Amorim Ramos – Jardim das Alamandas 2 – Canalização de trecho do Córrego das Caldeiras Jardim das Acácias e Jardim Eldorado	Obras 100% executadas	30/11/2008
HERCULÂNDIA	9404065	2007/36/00210.0	80.000,00	09/11/2007	79.936,44	05/04/2008	28/05/2008	79.936,44	1 – Sistema de preparação da Lagoa de Tratamento ETE-1 – Córrego Água Boa. 2 – Execução de Emissário de Esgoto da ETE-2 – Córrego do Kaneto.	Obra concluída em 28/05/2008	Aguarda Encerrar o Convênio
MARTINÓPOLIS	9404066	2007/36/00212.4	96.261,00	09/11/2007	96.261,00 e 39.392,50 pela P.M.	01/07/2008	31/12/2008	3.760,00	Canalização em Concreto armado tipo "U" na Rua Miguel Parto – Vila Alegrete	Obra em andamento. 50% executada	Até 30/11/2008



SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA
DIRETORIA DE BACIA DO PEIXE PARANAPANEMA
Rua Benedito Mendes Faria, nº 40A – Fone (14) 3417-1027 – Fax (14) 3417-1662
CEP 17.520-520 – Marília - São Paulo
www.dae.sp.gov.br



MUNICÍPIO	AUTOS	Nº CONVÊNIO	VALOR DO CONVÊNIO	DATA ASSINAT. CONVÊNIO	VALOR DA OBRA LICITADA	DATA DE INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO DE TÉRMINO DA OBRA	VALOR ACUMULADO PAGO	OBJETO DO CONVÊNIO	POSICÃO ATUAL	PREVISÃO DE PAGTO
NOVA INDEPENDÊNCIA	9404067	2007/36/00213.6	152.152,00	09/11/2007	149.099,40	27/05/2008	04/08/2008	149.099,40	Impermeabilização das Lagoas Aeróbica e Anaeróbica com Geo Membrana, na Estrada Nova Independência / Castilho	Obra 100% executada	Aguarda Encerrar o Convênio
PALMITAL	9404092	2007/36/00214.8	316.678,00	09/11/2007	289.760,37	04/06/2008	31/12/2008	87.505,79	Execução de obras de Drenagem urbana com a construção de GAP no Bairro Jardim Montreal – Perímetro Urbano do município.	Obra em andamento. 30% executada	Até 30/11/2008
SANTA CRUZ DO RIO PARDO	9404111	2007/36/00215.0	330.000,00	09/11/2007	312.120,13	01/07/2008	31/12/2008	88.769,99	Construção de Galeria de Águas Pluviais no bairro Chácara Peixe – Perímetro Urbano do município.	Obra em andamento. 27% executada	Até 30/11/2008
GETULINA	9404167	2007/36/00298.7	396.391,00	20/12/2007	Não licitado	Não iniciado	4 meses a partir do início das obras	-	Emissário e Estação de Tratamento de Esgoto no Distrito de Macucos.	Aguardando início das obras	-
BASTOS	9404364	2008/36/00083.8	250.000,00	09/05/2008	Não licitado	Não iniciado	3 meses a partir do início das obras	-	Canalização e combate à erosão do Córrego Colônia/Cascata	Aguardando início das obras	-
RANCHARIA	9404363	2008/36/00095.4	138.000,00	09/05/2008	Não licitado	Não iniciado	2 meses a partir do início das obras	-	Perfuração de Poço Tubular Profundo na Rua Benedito Martins Barbosa s/n – Jardim Europa.	Aguardando início das obras	-
BERNARDINO DE CAMPOS	9404352	2008/36/00102.8	130.000,00	16/05/2008	128.928,59	01/06/2008	16/05/2009	3.611,40	Controle de erosão na Rua Manaus e na Rua Vitória - Jardim Planalto com extensão de 265 metros.	Obra em andamento. 2,8% executada	Até 31/12/2008
BURI	9404353	2008/36/00103.0	200.000,00	16/05/2008	200.000,00	01/07/2008	16/05/2009	4.000,00	Construção de canalização céu aberto do Córrego da Biquinha, trecho entre a Rua Cel. Ângelo Guazelli e a Av. Pascoal Spaluto.	Obra em andamento. 02% executada	Até 31/12/2008
FARTURA	9404354	2008/36/00104.1	150.000,00	16/05/2008	149.859,22	01/07/2008	31/12/2008	66.224,41	Construção de galeria para águas pluviais no Conjunto Habitacional Fartura "F" – Cidade Feliz.	Obra em andamento. 44% executada	Até 31/12/2008
ITAPORANGA	9404355	2008/36/00105.3	150.000,00	16/05/2008	149.814,86	01/07/2008	16/05/2009	120.464,86	Controle de erosão na Rua Frei Pacífico Monte Falco.	Obra em andamento. 80% executada	Até 31/12/2008
PILAR DO SUL	9404356	2008/36/00106.5	220.000,00	16/05/2008	Não licitado	Não	3 meses a	-	Canalização de um trecho do Córrego	Aguardando	-



SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA
DIRETORIA DE BACIA DO PEIXE PARANAPANEMA
Rua Benedito Mendes Faria, nº 40A – Fone (14) 3417-1027 – Fax (14) 3417-1662
CEP 17.520-520 – Marília - São Paulo
www.dae.sp.gov.br



MUNICÍPIO	AUTOS	Nº CONVÊNIO	VALOR DO CONVÊNIO	DATA ASSINAT. CONVÊNIO	VALOR DA OBRA LICITADA	DATA DE INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO DE TÉRMINO DA OBRA	VALOR ACUMULADO PAGO	OBJETO DO CONVÊNIO	POSICÃO ATUAL	PREVISÃO DE PAGTO
						iniciado	partir da data de início das obras		da Passagem – Bairro do Campo Grande.	início das obras	
PIRAJU	9404357	2008/36/00107.7	150.000,00	16/05/2008	149.976,40	01/07/2008	16/05/2009	2.050,00	Construção de GÁP com 1.169 m na Rua José Laino, Deolinda Paula Meira, Rua Joaquim F. Da Silva e Av. André Cassanho. – Distrito Industrial.	Obra em andamento. 01% executada	Até 31/12/2008
ÁLVARES MACHADO	9404275-01	2008/36/00144.2	130.000,00	17/06/2008	139.156,00	Não iniciado	3 meses a partir da data de início das obras	-	Galeria de Águas Pluviais no Conjunto Habitacional Álvares Machado F	Aguardando início das obras	-
PRESIDENTE VENCESLAU	9404405	2008/36/00147.8	300.000,00	03/07/2008	Não licitado	Não iniciado	3 meses a partir da data de início das obras	-	Galeria de Águas Pluviais no Parque São Francisco	Aguardando início das obras	-

Atualizado em 25 de novembro de 2008.

CAPÍTULO 5 – CONVÊNIOS

Em 2008 foram celebrados 10 novos Convênios com Prefeituras Municipais no total de R\$ 1.818.000,00.

Foram ainda acompanhados e concluídos 07 Convênios.

5.1 Obras Concluídas

Município Atendido	ADAMANTINA		
Convênio n°	2007/36/00209.4	Assinatura do Convênio	09/11/2007
Objeto do Convênio	1 – Canalização de trecho do Córrego das Caldeiras, na Rua Benjamim de Amorim Ramos – Jardim das Alamandas 2 – Canalização de trecho do Córrego das Caldeiras Jardim das Acácias e Jardim Eldorado		
População Atendida	2.000 habitantes		
Valor do Convênio	R\$ 240.270,00		
Posição do atendimento	Obras concluídas em 31/10/2008.		
Foto 1	Foto 2	Foto 3	
Município Atendido	BURI		
Convênio n°	2008/36/00103.0	Assinatura do Convênio	16/05/2008
Objeto do Convênio	Construção de canalização céu aberto do Córrego da Biquinha, trecho entre a Rua Cel. Ângelo Guazelli e a Av. Pascoal Spaluto.		
População Atendida	4.000 habitantes		
Valor do Convênio	R\$ 200.000,00		
Posição do atendimento	Obras concluídas em 15/12/2008.		
Foto 1	Foto 2	Foto 3	
Município Atendido	FARTURA		
Convênio n°	2008/36/00104.1	Assinatura do Convênio	16/05/2008
Objeto do Convênio	Construção de GAP no Conjunto Habitacional Fartura “F” – Cidade Feliz.		
População Atendida	1.000 habitantes		
Valor do Convênio	R\$ 150.000,00		
Posição do atendimento	Obras concluídas em 15/12/2008.		
Foto 1	Foto 2	Foto 3	
Município Atendido	HERCULÂNDIA		
Convênio n°	2007/36/00210.0	Assinatura do Convênio	09/11/2007

Objeto do Convênio	1 – Sistema de preparação da Lagoa de Tratamento ETE-1 – Córrego Água Boa. 2 – Execução de Emissário de Esgoto da ETE-2 – Córrego do Kaneto.		
População Atendida	3.000 habitantes		
Valor do Convênio	R\$ 80.000,00		
Posição do atendimento	Obras concluídas em 28/05/2008.		
Foto 1	Foto 2	Foto 3	
Município Atendido	IEPÊ		
Convênio n°	2006/36/00327.0	Assinatura do Convênio	29/12/2006
Objeto do Convênio	Construção de 2.019,00 metros de Rede Coletora de Esgoto na Vila Nova e prolongamento da Rua 05.		
População Atendida	1.000 habitantes		
Valor do Convênio	R\$ 70.000,00		
Posição do atendimento	Obras concluídas em 12/04/2008.		
Foto 1	Foto 2	Foto 3	
Município Atendido	MARTINÓPOLIS		
Convênio n°	2007/36/00212.4	Assinatura do Convênio	09/11/2007
Objeto do Convênio	Canalização em Concreto armado tipo “U” na Rua Miguel Porto – Vila Alegrete		
População Atendida	5.000 habitantes		
Valor do Convênio	R\$ 96.261,00		
Posição do atendimento	Obras concluídas em dezembro de 2008.		
Foto 1	Foto 2	Foto 3	
Município Atendido	NOVA INDEPENDÊNCIA		
Convênio n°	2007/36/00213.6	Assinatura do Convênio	09/11/2007
Objeto do Convênio	Impermeabilização das Lagoas Aeróbica e Anaeróbica com Geo Membrana, na Estrada Nova Independência / Castilho.		
População Atendida	2.000 habitantes		
Valor do Convênio	R\$ 152.152,00		
Posição do atendimento	Obras concluídas em 04/08/2008		
Foto 1	Foto 2	Foto 3	

5.2 Obras em Andamento

Município Atendido	ÁLVARES MACHADO		
Convênio n°	2008/36/00144.2	Assinatura do Convênio	17/06/2008
Objeto do Convênio	Galeria de Águas Pluviais no Conj. Habitacional Álvares Machado F		
População Atendida	500 habitantes		
Valor do Convênio	R\$ 130.000,00		
Posição do atendimento	Obra não iniciada.		
Foto 1	Foto 2	Foto 3	
Sem Foto	Sem Foto	Sem Foto	

Município Atendido	BASTOS		
Convênio n°	2008/36/00083.8	Assinatura do Convênio	09/05/2008
Objeto do Convênio	Canalização e combate à erosão do Córrego Colônia/Cascata.		
População Atendida	2.000 habitantes		
Valor do Convênio	R\$ 250.000,00 – Obra não licitada		
Posição do atendimento	Obra não iniciada.		
Foto 1	Foto 2	Foto 3	
Sem Foto	Sem Foto	Sem Foto	

Município Atendido	BERNARDINO DE CAMPOS		
Convênio n°	2008/36/00102.8	Assinatura do Convênio	16/05/2008
Objeto do Convênio	Controle de erosão na Rua Manaus e na Rua Vitória - Jardim Planalto com extensão de 265 metros.		
População Atendida	5.000 habitantes		
Valor do Convênio	R\$ 130.000,00		
Posição do atendimento	Obras em andamento. 2,8 % executada.		
Foto 1	Foto 2	Foto 3	

Município Atendido	DRACENA		
Convênio n°	2006/36/00305.0	Assinatura do Convênio	29/12/2006
Objeto do Convênio	1 – Ampliação da LTE no Bairro das Antas; 2 – EEE e EMISS no Córrego Água Sumida; 3 – EMISS do Jardim Village/Kennedy; 4 – EMISS e ETE do Jardim Brasilândia/Mirassol.		
População Atendida	30.000 habitantes		
Valor do Convênio	R\$ 2.115.019,73		
Posição do atendimento	Obras em andamento. 95% executada.		
Foto 1	Foto 2	Foto 3	

Município Atendido	GARÇA		
Convênio n°	2006/36/00109.0	Assinatura do Convênio	29/12/2006
Objeto do Convênio	Execução de reservatório de água, com capacidade para 2.400.000 litros, na sede do município na Rua João Bento, 40 – Bairro Willians – Centro próximo ao SAAE.		
População Atendida	45.000 habitantes		
Valor do Convênio	R\$ 250.897,00		
Posição do atendimento	Obras em andamento. 84.50% executada.		
Foto 1	Foto 2	Foto 3	
Município Atendido	GETULINA		
Convênio n°	2007/36/00298.7	Assinatura do Convênio	20/12/2007
Objeto do Convênio	Emissário e Estação de Tratamento de Esgoto no Distrito de Macucos.		
População Atendida	1.500 habitantes		
Valor do Convênio	R\$ 396.391,00 – Obra não licitada		
Posição do atendimento	Obra não iniciada.		
Foto 1	Foto 2	Foto 3	
Sem Foto	Sem Foto	Sem Foto	
Município Atendido	ITAPORANGA		
Convênio n°	2008/36/00105.3	Assinatura do Convênio	16/05/2008
Objeto do Convênio	Controle de erosão na Rua Frei Pacífico Monte Falco.		
População Atendida	500 habitantes		
Valor do Convênio	R\$ 150.000,00		
Posição do atendimento	Obras em andamento. 80 % executada.		
Foto 1	Foto 2	Foto 3	
Município Atendido	MARÍLIA		
Convênio n°	2007/36/00211.2	Assinatura do Convênio	09/11/2007
Objeto do Convênio	Perfuração de Poço Tubular Profundo, equipamento de bombeamento e reservatório: 1 - Rua Alexandre Chaia - Esplanada / J. Clube - Concluído 2 - Rua Carlos Ferreira de Souza – J. Marajó. 3 - Rua Azarias Carvalho Leme - Homero Zaninotto - Concluído 4 - Rua Pedro Pucci - Jardim Primavera / Parque das Nações		
População Atendida	8.000 habitantes		
Valor do Convênio	R\$ 1.073.090,00		
Posição do atendimento	Obras em andamento. 70% executada.		

Foto 1	Foto 2	Foto 3
Município Atendido	PALMITAL	
Convênio n°	2007/36/00214.8	Assinatura do Convênio 09/11/2007
Objeto do Convênio	Execução de obras de Drenagem urbana com a construção de GAP no Bairro Jardim Montreal – Perímetro Urbano do município.	
População Atendida	1.000 habitantes	
Valor do Convênio	R\$ 316.678,00	
Posição do atendimento	Obras em andamento. 30 % executada.	
Foto 1	Foto 2	Foto 3
Município Atendido	PILAR DO SUL	
Convênio n°	2008/36/00106.5	Assinatura do Convênio 16/05/2008
Objeto do Convênio	Canalização de um trecho do Córrego da Passagem – Bairro do Campo Grande.	
População Atendida	700 habitantes	
Valor do Convênio	R\$ 220.000,00 – Obra não licitada	
Posição do atendimento	Obra não iniciada.	
Foto 1	Foto 2	Foto 3
Sem Foto	Sem Foto	Sem Foto
Município Atendido	PIRAJÚ	
Convênio n°	2008/36/00107.7	Assinatura do Convênio 16/05/2008
Objeto do Convênio	Construção de GÁP com 1.169 m na Rua José Laino, Deolinda Paula Meira, Rua Joaquim F. Da Silva e Av. André Cassanho. – Distrito Industrial.	
População Atendida	1.000 habitantes	
Valor do Convênio	R\$ 150.000,00	
Posição do atendimento	Obras em andamento. 50 % executada.	
Foto 1	Foto 2	Foto 3
Município Atendido	PRESIDENTE VENCESLAU	
Convênio n°	2008/36/00147.8	Assinatura do Convênio 03/07/2008
Objeto do Convênio	Galeria de Águas Pluviais no Parque São Francisco	
População Atendida	800 habitantes	
Valor do Convênio	R\$ 300.000,00 – Obra não licitada	
Posição do atendimento	Obra não iniciada.	
Foto 1	Foto 2	Foto 3

Sem Foto		Sem Foto		Sem Foto	
Município Atendido	RANCHARIA				
Convênio n°	2008/36/00095.4	Assinatura do Convênio	09/05/2008		
Objeto do Convênio	Perfuração de Poço Tubular Profundo na Rua Benedicto Martins Barbosa s/n – Jardim Europa.				
População Atendida	5.000 habitantes				
Valor do Convênio	R\$ 138.000,00 – Obra não licitada				
Posição do atendimento	Obra não iniciada.				
Foto 1	Foto 2		Foto 3		
Sem Foto	Sem Foto		Sem Foto		

Município Atendido	SANTA CRUZ DO RIO PARDO				
Convênio n°	2007/36/00215.0	Assinatura do Convênio	09/11/2007		
Objeto do Convênio	Construção de Galeria de Águas Pluviais no bairro Chácara Peixe – Perímetro Urbano do município.				
População Atendida	5.000 habitantes				
Valor do Convênio	R\$ 330.000,00				
Posição do atendimento	Obras em andamento. 50 % executada.				
Foto 1	Foto 2		Foto 3		

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB
DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21

Município: **ADAMANTINA**

Período: **2008 A 2038**

ANO	AGUA	VALOR
-----	------	-------

SEDE

2008	Perfuração de poço profundo PPS 19, equipamentos, montagem eletromecânica e urbanização	300.000
2009	Adutora de água bruta (AAB) do PPS 19 com 1.200 metros	120.000
2008 e 2009	Remanej. 600 mts adutora 250 mm ETA/Setor técnico (CEF)	244.800
2008 e 2009	Remanej. 6.000 mts de rede na região central (CEF)	501.200
2010	Adequação decantador p/ transformação em reservatório de 3.000 m ³	150.000
2013	Revisão da concepção e projeto técnico do sistema A/E	300.000
2015	Reforço de rede 1.500 mts. de 150 mm no bairro J. Ipiranga (Z.B.)	400.000
2021	Perfuração de poço profundo PPS 20, equipamentos, montagem eletromecânica e urbanização	240.000
2021	Adutora de água bruta (AAB) do PPS 20 com 1.200 metros	180.000

DISTRITO DE LAGOA SECA

2015	Perfuração de poço profundo em substituição ao existente no distrito de Lagoa Seca	180.000
2015	Adutora de água bruta (AAB) do poço de Lagoa Seca	150.000
TOTAL		2.766.000

ANO	ESGOTO	VALOR
-----	--------	-------

SEDE

2008-2009	Implantação ETE na bacia Tocantins (Q = 58,07 l/s)	8.600.000
2008-2009	Implantação Emissário da ETE Tocantins (L = 5.500 mts).	1.100.000
2015	Adequação da ETE na bacia leste	1.100.000

DISTRITO DE LAGOA SECA

2013	Projeto de implantação do SES em Lagoa Seca	25.000
2014	Licenciamento da SES	3.000
2014	Regularização imobiliária	25.000
2015	Obras de implantação do SES (Q = 0,32 l/s)	580.000

TOTAL	11.433.000
TOTAL GERAL	14.199.000

ANO	BENS DE USO GERAL	VALOR
2009 a 2037	Equipamentos de informática	995.900
2009 a 2015	Aquisição e renovação da frota	6.421.800
2019 a 2025		
2028 a 2035		
2038		
2011-2013-2016	Móveis e Utensílios	233.950
2018-2021-2023		
2026-2031-2033		
2036-2038		
2013	Automação de sistemas	88.000
2009-2038	Equipamentos de manutenção	150.000
TOTAL		7.889.650

ANO	CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS	QDE	VALOR
2008 a 2038	Ligações novas de água - Unidade	5.816	1.297.045
	Ligações novas de esgoto - Unidade	4.661	1.510.096
	Expansão da rede de água - Metros	17.449	1.186.535
	Expansão da rede de esgoto - Metros	23.304	3.122.729
	Remanejamento de ligações de água - Unidade	4.540	1.012.488
	Remanejamento de redes de água - Metros	21.905	1.489.521
	Remanejamento de redes de esgoto - Metros	8.637	1.157.320
	Troca de Hidrômetros - Unidade	36.319	1.815.940
TOTAL			12.591.672

TOTAL GERAL	34.680.322
--------------------	-------------------

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB
DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21

Município: **ALFREDO MARCONDES**

Período: **2007 A 2037**

ANO	AGUA	VALOR
2008	Implantação de ETA compacta para correção de cromo (Cr) e ph, com capacidade nominal de 7,5 l/s.	290.000
2022	Perfuração do poço profundo PPS-04, equipamentos, montagem eletromecânica e urbanização.	180.000
2022	Adutora de água bruta (AAB) do PPS 4 com 1.000 metros.	150.000
TOTAL		620.000

ANO	ESGOTO	VALOR
2010	Projeto de ampliação da ETE existente	30.000
2011	Licenciamento da ETE	3.000
2011	Regularização imobiliária	30.000
2012	Ampliação da ETE existente de 4,6 l/s para 9,12 l/s	387.000
TOTAL		450.000

ANO	BENS DE USO GERAL	VALOR
2008	Móveis e utensílios	2.550
2008-2018-2028	Renovação da Frota - aquisição de moto com carreta	33.000
2008 a 2036	Equipamentos de informática - renovação a cada 05 anos	54.000
2008 a 2037	Equipamentos de Uso Geral	45.000
2010	Automação de sistemas	33.000
TOTAL		167.550

ANO	CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS	QDE	VALOR
2007 a 2037	Ligações novas de água - Unidade	808	180.282
	Ligações novas de esgoto - Unidade	832	269.485
	Expansão da rede de água - Metros	2.425	164.922
	Expansão da rede de esgoto - Metros	4.159	557.269
	Remanejamento de ligações de água - Unidade	514	114.547
	Remanejamento de redes de água - Metros	4.685	318.568

	Remanejamento de redes de esgoto - Metros	1.589	212.974
	Troca de Hidrômetros - Unidade	4.109	205.445
TOTAL			2.023.492

TOTAL GERAL			3.261.042
-------------	--	--	------------------

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21

Município: ORIENTE

Período: 2008 A 2038

ANO	AGUA	VALOR
2012	Projeto de setorização e cadastro	100.000
2018	Perfuração de poço profundo PPS 15, equipamentos, montagem eletromecânica e urbanização	180.000
2018	Adutora de água bruta (AAB) do PPS 15 com 1.000 metros	150.000
TOTAL		430.000

ANO	ESGOTO	VALOR
2008	Melhoria nas EEEs dos bairros Novo Oriente e Lucimar	60.000
2012	Melhoria e adequação da ETE existente	50.000
TOTAL		110.000

ANO	BENS DE USO GERAL	VALOR
2010-2015-2020	Equipamentos de informática	23.100
2025-2030-2035		
2009-2010-2011	Móveis e Utensílios	7.750
2012-2012		
2008 a 2037	Equipamentos de manutenção	150.000
2013-2014	Automação de sistemas	132.000
2009-2019	Aquisição e renovação da frota	320.000

2029-2038		
		632.850

ANO	CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS	QDE	VALOR
2008 a 2038	Ligações novas de água - Unidade	1.013	225.835
	Ligações novas de esgoto - Unidade	983	318.594
	Expansão da rede de água - Metros	3.038	206.594
	Expansão da rede de esgoto - Metros	4.917	658.820
	Remanejamento de ligações de água - Unidade	724	161.450
	Remanejamento de redes de água - Metros	3.907	265.649
	Remanejamento de redes de esgoto - Metros	1.887	252.872
	Troca de Hidrômetros - Unidade	5.791	289.567
TOTAL			2.379.382

TOTAL GERAL		3.552.232
--------------------	--	------------------

**UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB
DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC**

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21

Município: CAIABU

Período: 2007 A 2037

ANO	AGUA	VALOR
2009	Implantação de ETA compacta para correção cromo (Cr) com capacidade nominal de 5,0 l/s.	220.000
2013	Reservatório 50 m3 - sede	50.000
2030	Perfuração poço profundo PPS 3, equipamentos, montagem eletromecânica e urbanização.	180.000
2030	Adução de água bruta (AAB) do PPS 3 com 1.000 metros.	150.000
TOTAL		600.000

ANO	ESGOTO	VALOR
-----	--------	-------

SEDE

2010	Projeto de ampliação da ETE existente	30.000
2011	Licenciamento da ETE	5.000

2011	Regularização imobiliária	10.000
2012	Ampliação da ETE na sede de 4,51 l/s para 6,62 l/s.	405.000

DISTRITO DE IUBATINGA

2008	Projeto de implantação de ETE - Distrito de Iubatinga	30.000
2009	Licenciamento da ETE	3.000
2009	Regularização imobiliária	20.000
2010	Obras de implantação da ETE - Iubatinga com capacidade nominal de 1,71 l/s.	387.000

DISTRITO DE ESPERANÇA DO OESTE

2013	Projeto de implantação de SES - Distrito Esperança do Oeste	30.000
2014	Licenciamento da ETE	3.000
2014	Regularização imobiliária	20.000
2015	Obras de implantação da SES - Esperança do Oeste com capacidade nominal de 0,41 l/s.	447.000
TOTAL		1.390.000

ANO	BENS DE USO GERAL	VALOR
2008	Móveis e Utensílios	3.800
2008-2018-2028	Substituição e renovação da frota	82.500
2008 a 2036	Equipamentos de informática	54.000
2007 a 2036	Equipamentos de Uso Geral	30.000
2010	Automação de sistemas	88.000
TOTAL		258.300

ANO	CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS	QDE	VALOR
2007 a 2037	Ligações novas de água - Unidade	900	200.731
	Ligações novas de esgoto - Unidade	871	282.257
	Expansão da rede de água - Metros	2.700	183.628
	Expansão da rede de esgoto - Metros	4.356	583.680
	Remanejamento de ligações de água - Unidade	525	116.974
	Remanejamento de redes de água - Metros	4.134	281.141
	Remanejamento de redes de esgoto - Metros	1.237	165.726
	Troca de Hidrômetros - Unidade	4.196	209.797
TOTAL			2.023.933

TOTAL GERAL		4.272.233
--------------------	--	------------------

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB
DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21

Município: EMILIANÓPOLIS

Período: 2007 A 2037

ANO	AGUA	VALOR
2009	Perfuração de poço profundo PPS 3, equipamentos, montagem eletromecânica e urbanização	180.000
2009	Adutora de água bruta (AAB) do PPS 3 com 1.000 metros	150.000
TOTAL		330.000

ANO	ESGOTO	VALOR
2016	Linha de recalque de 500 metros com 75 mm	45.000
2016	Implantação de EEE	65.000
TOTAL		110.000

ANO	BENS DE USO GERAL	VALOR
2008	Móveis e utensílios	1.600
2009-2014-2019	Equipamentos de informática	17.100
2024-2029-2034		
2007 a 2036	Equipamentos de uso geral	60.000
2014	Automação de sistemas	33.000
2008-2011-2018	Aquisição e renovação da frota	33.000
2021-2028-2031		
TOTAL		144.700

ANO	CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS	QDE	VALOR
2007 a 2037	Ligações novas de água - Unidade	486	108.456
	Ligações novas de esgoto - Unidade	480	155.545
	Expansão da rede de água - Metros	1.459	99.215
	Expansão da rede de esgoto - Metros	2.400	321.652
	Remanejamento de ligações de água - Unidade	331	73.900
	Remanejamento de redes de água - Metros	1.861	126.534
	Remanejamento de redes de esgoto - Metros	779	104.376
	Troca de Hidrômetros - Unidade	2.651	132.543

2010-2015-2020	Equipamentos de informática	17.100
2025-2030-2035		
TOTAL		270.950

ANO	CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS	QDE	VALOR
2008 a 2038	Ligações novas de água - Unidade	996	222.076
	Ligações novas de esgoto - Unidade	967	313.356
	Expansão da rede de água - Metros	2.988	203.155
	Expansão da rede de esgoto - Metros	4.836	647.990
	Remanejamento de ligações de água - Unidade	441	98.398
	Remanejamento de redes de água - Metros	2.354	160.081
	Remanejamento de redes de esgoto - Metros	1.230	164.822
	Troca de Hidrômetros - Unidade	3.530	176.480
TOTAL			1.986.358

TOTAL GERAL	3.858.308
--------------------	------------------

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS

BACIA HIDROGRÁFICA: AGUAPEÍ - UGRHI 20

Município: **ARCO ÍRIS**

Período: **2007 A 2037**

ANO	AGUA	VALOR
2010	Construção de EEAT	50.000
2022	Perfuração de poço profundo PPS.4, equipamentos, montagem eletromecânica e urbanização	180.000
2022	Adução do PPS.4 com 1.000 mts	150.000
TOTAL		380.000

ANO	ESGOTO	VALOR
2010	Projeto ampliação da ETE existente	30.000
2011	Licenciamento da ETE	3.000
2011	Regularização imobiliária	30.000
2012	Obras de ampliação da ETE existente de 1,35 l/s para 3,21 l/s	275.000
TOTAL		338.000

ANO	BENS DE USO GERAL	VALOR
2008 a 2037	Equipamentos de uso geral	60.000
2009 e 2024	Bens de uso geral	6.000
2012	Automação de sistemas	44.000
2009-2019-2029	Aquisição e renovação da frota	33.000
2009-2014-2019	Equipamentos de informática	25.000
2024-2029-2034		
TOTAL		168.000

ANO	CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS	QDE	VALOR
2007 a 2037	Ligações novas de água - Unidade	367	81.849
	Ligações novas de esgoto - Unidade	357	115.767
	Expansão da rede de água - Metros	1.101	74.875
	Expansão da rede de esgoto - Metros	1.787	239.395
	Remanejamento de ligações de água - Unidade	179	39.937
	Remanejamento de redes de água - Metros	1.025	69.683
	Remanejamento de redes de esgoto - Metros	566	75.831
	Troca de Hidrômetros - Unidade	1.433	71.628
TOTAL			768.964

TOTAL GERAL	1.654.964
--------------------	------------------

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB
DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21

Município: **BASTOS**

Período: **2008 A 2038**

ANO	AGUA	VALOR
2008	Remanejamento de adutora agua bruta (AAB) 400 mts DEFOFO 100 mm	40.000
2008 a 2012	Remanejamento de 1.100 ramais na parte central da cidade	245.300
2008 a 2012	Remanejamento de 11.000 mts de rede de água na parte central	919.600
2015	Perfuração poço profundo PPS.5, equipamentos, montagem eletro-mecânica e urbanização	180.000
2015	Adutora de água bruta (AAB) do PPS.5, com 1.000 metros.	150.000
2026	Perfuração poço profundo PPS.6, equipamentos, montagem eletro-mecânica e urbanização	180.000
2026	Adutora de água bruta (AAB) do PPS.6, com 1.000 metros.	150.000
2026	Instalação de reservatório apoiado com 500 m3	221.000
TOTAL		2.085.900

ANO	ESGOTO	VALOR
2008	Adequação da EEE Mato Grosso	200.000
2008	Projeto de melhorias do sistema de tratamento de esgoto	30.000
2009	Remanejamento da Ln Recalque 1.500 mts da EEE Mato Grosso	600.000
2009-2010	Melhorias no sistema de tratamento de esgoto	1.400.000
TOTAL		2.230.000

ANO	BENS DE USO GERAL	VALOR
2010-2015-2020	Equipamentos de informática	75.750
2025-2030-2035		
2009-2010-2011	Móveis e Utensílios	19.830
2008 a 2037	Equipamentos de uso geral	105.000
2013-2014	Automação de sistemas	121.000
2009-2013-2019	Aquisição e renovação de frota	1.051.000
2023-2024-2029		
2033-2038		
TOTAL		1.372.580

ANO	CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS	QDE	VALOR
2008 a 2038	Ligações novas de água - Unidade	4.528	1.009.752
	Ligações novas de esgoto - Unidade	4.506	1.460.104
	Expansão da rede de água - Metros	13.584	923.719
	Expansão da rede de esgoto - Metros	22.532	3.019.350
	Remanejamento de ligações de água - Unidade	2.424	540.464
	Remanejamento de redes de água - Metros	13.723	933.156
	Remanejamento de redes de esgoto - Metros	6.892	923.530
	Troca de Hidrômetros - Unidade	19.387	969.345
TOTAL			9.779.420

TOTAL GERAL		15.467.900
-------------	--	-------------------

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21

Município: **BORÁ**

Período: **2007 A 2037**

ANO	AGUA	VALOR
2008	Perfuração de poço profundo PPS 1, equipamentos, montagem eletromecânica e urbanização.	200.000
2008	Construção de reservatório apoiado 50m ³ em substituição ao res. elevado	50.000
2008	Construção de EEAT para o reservatório elevado	50.000
TOTAL		300.000

ANO	ESGOTO	VALOR
2008	Projeto de nova ETE	30.000
2008	Licenciamento da ETE	3.000
2008	Regularização imobiliária	20.000
2009	Obras da implantação da ETE com capacidade nominal de 2,31 l/s.	157.000
2009	Implantação de EEE e linha de recalque L = 2.000 Mts p/ nova ETE	245.000
TOTAL		455.000

ANO	BENS DE USO GERAL	VALOR
2008	Móveis e Utensílios	3.200
2009-2018-2028	Renovação da frota - aquisição de moto com carreta	33.000
2009-2019-2029	Equipamentos de Informática	10.500
2007 a 2036	Equipamentos de Uso Geral	15.000
2012	Automação de Sistemas	33.000
TOTAL		94.700

ANO	CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS	QDE	VALOR
2007 a 2037	Ligações novas de água - Unidade	255	56.932
	Ligações novas de esgoto - Unidade	251	81.372
	Expansão da rede de água - Metros	766	52.081
	Expansão da rede de esgoto - Metros	1.256	168.269
	Remanejamento de ligações de água - Unidade	111	24.724
	Remanejamento de redes de água - Metros	699	47.559
	Remanejamento de redes de esgoto - Metros	415	55.571
	Troca de Hidrômetros - Unidade	887	44.343
TOTAL			530.849

TOTAL GERAL			1.380.549
-------------	--	--	------------------

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS

BACIA HIDROGRÁFICA: AGUAPEÍ - UGRHI 20

Município: **QUINTANA**

Período: **2008 A 2038**

ANO	AGUA	VALOR
2008	Perfuração de poço profundo PPS 11, equipamentos, montagem eletromecânica e urbanização	180.000
2008	Remanejamento de 5.000 mts de rede de PVC 50	340.000
2008	Adutora de água bruta (AAB) do PPS 11 com 1.000 metros	150.000
2009	Projeto de setorização e cadastro	60.000
2021	Perfuração de poço profundo PPS 12, equipamentos, montagem	180.000

eletromecânica e urbanização		
2021	Adutora de água bruta (AAB) do PPS 12 com 1.000 metros	150.000
TOTAL		1.060.000
ANO	ESGOTO	VALOR
2012	Implantação da EEE 05	65.000
2020	Projeto de ampliação da ETE	30.000
2021	Licenciamento da ETE	3.000
2021	Regularização imobiliária	30.000
2022	Obras de ampliação da ETE existente de 10,62 l/s para 12,94 l/s	210.000
TOTAL		338.000
ANO	BENS DE USO GERAL	VALOR
2010-2015-2020	Equipamentos de informática	23.100
2025-2030-2035		
200-2010-2011	Móveis e Utensílios	6.400
2013		
2009 a 2037	Equipamentos de uso geral	150.000
2014-2015	Automação de sistemas	110.000
2009-2013-2019	Aquisição e renovação da frota	377.000
2023-2029-2033		
TOTAL		666.500

ANO	CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS	QDE	VALOR
2008 a 2038	Ligações novas de água - Unidade	1.407	313.778
	Ligações novas de esgoto - Unidade	1.390	450.422
	Expansão da rede de água - Metros	4.221	287.044
	Expansão da rede de esgoto - Metros	6.951	931.428
	Remanejamento de ligações de água - Unidade	801	178.527
	Remanejamento de redes de água - Metros	4.764	323.959
	Remanejamento de redes de esgoto - Metros	2.271	304.270
	Troca de Hidrômetros - Unidade	6.404	320.196
TOTAL			3.109.624

TOTAL GERAL			5.174.124
--------------------	--	--	------------------

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21

Município: FLORA RICA

Período: 2008 A 2038

ANO	AGUA	VALOR
2011	Remanejamento de 600 mts de rede fibrocimento 125 mm	100.000
TOTAL		100.000

ANO	ESGOTO	VALOR
2010	Adequação da ETE existente	320.000
2013	Implantação de EEE ao lado do Cemitério Municipal	100.000
TOTAL		420.000

ANO	BENS DE USO GERAL	VALOR
2010-2015-2020	Equipamentos de informática	17.100
2025-2030-2035		
2009-2011-2016	Móveis e Utensílios	7.990
2021-2024-2031		
2035		
2008 a 2037	Equipamentos de uso geral	60.000
2015	Automação de sistemas	33.000
2016-2026-2036	Aquisição e renovação da frota	21.000
TOTAL		139.090

ANO	CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS	QDE	VALOR
2008 a 2038	Ligações novas de água - Unidade	327	72.897
	Ligações novas de esgoto - Unidade	329	106.488
	Expansão da rede de água - Metros	981	66.686
	Expansão da rede de esgoto - Metros	1.643	220.206
	Remanejamento de ligações de água - Unidade	230	51.203
	Remanejamento de redes de água - Metros	974	66.245

	Remanejamento de redes de esgoto - Metros	780	104.551
	Troca de Hidrômetros - Unidade	1.837	91.835
TOTAL			780.110

TOTAL GERAL			1.439.200
--------------------	--	--	------------------

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21

Município: **FLORIDA PAULISTA**

Período: **2008 A 2038**

ANO	AGUA	VALOR
-----	------	-------

SEDE

2008	Adutora de água bruta (AAB) do PPS 11, com 1.000 metros	150.000
2008/2009	Instalação de ETA pré-moldada - sede	390.000
2010	Reservatório apoiado 200 m ³ na sede	120.000

DISTRITO DE INDAIÁ DO AGUAPEÍ

2015	Instalação de 01 reservatório de 50 m ³ no distrito Indaia do Aguapeí	50.000
2018	Perfuração de poço profundo - substituição ao existente (Indaia do Aguapei)	180.000

DISTRITO DE ATLÂNTIDA

2025	Perfuração de poço profundo em substituição ao existente (Atlântida)	180.000
TOTAL		1.070.000

ANO	ESGOTO	VALOR
-----	--------	-------

SEDE

2015	Adequação da ETE - sede	400.000
------	-------------------------	---------

DISTRITO DE INDAIÁ DO AGUAPEÍ

2017	Adequação da ETE - Indaia do Aguapei	160.000
------	--------------------------------------	---------

DISTRITO DE ATLÂNTIDA

2013/2014	Implantação de 2.500 metros de rede coletora de esgoto - distrito de Atlântida	335.000
2013/2014	Implantação de EEE - distrito de Atlântida	150.000

2013/2014	Linha de recalque (LR) de 7.000 metros de 100 mm no distrito de Atlântida , para reversão até a ETE da sede.	700.000
TOTAL		1.745.000

ANO	BENS DE USO GERAL	VALOR
2010-2015-2020	Equipamentos de informática	23.100
2025-2030-2035		
2011-2013-2015	Móveis e utensílios	25.790
2021-2023-2031		
2033-2036		
2008 a 2037	Equipamentos de uso geral	150.000
2015	Automação de sistemas	132.000
2009-2010-2011	Aquisição e renovação da frota	505.500
2019-2020-2021		
2029-2030-2031		
TOTAL		836.390

ANO	CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS	QDE	VALOR
2008 a 2038	Ligações novas de água - Unidade	1.759	392.256
	Ligações novas de esgoto - Unidade	1.838	595.624
	Expansão da rede de água - Metros	5.277	358.835
	Expansão da rede de esgoto - Metros	9.192	1.231.691
	Remanejamento de ligações de água - Unidade	1.371	305.731
	Remanejamento de redes de água - Metros	8.204	557.846
	Remanejamento de redes de esgoto - Metros	4.435	594.244
	Troca de Hidrômetros - Unidade	10.967	548.342
TOTAL			4.584.570

TOTAL GERAL	8.235.960
--------------------	------------------

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB
DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS

BACIA HIDROGRÁFICA: AGUAPEÍ - UGRHI 20

Município: **GABRIEL MONTEIRO**

Período: **2007 A 2037**

ANO	AGUA	VALOR
2009	Perfuração de poço profundo PPS 1, equipamentos, montagem eletromecânica e urbanização para desvinculação do sistema de Santópolis do Aguapeí	180.000
2009	Adutora de água bruta (AAB) do PPS 1 com 1.000 metros.	150.000
2009	Perfuração de poço profundo PPS 2, equipamentos, montagem eletromecânica e urbanização para desvinculação do sistema de Santópolis do Aguapeí	180.000
2009	Adutora de água bruta (AAB) do PPS 2 com 1.000 metros.	150.000
2009	Implantação de sistema de tratamento de água (sistema de cloração e análises)	30.000
TOTAL		690.000

ANO	ESGOTO	VALOR
2008	Projeto de ampliação da ETE existente na sede	30.000
2009	Licenciamento da ampliação da ETE	3.000
2009	Regularização imobiliária	25.000
2010/2011	Obras de ampliação da ETE existente na sede de 4,28 l/s para 6,35 l/s.	292.000
2012	Implantação de EEE e linha recalque no bairro do Barro Preto, com 250 metros.	150.000
TOTAL		500.000

ANO	BENS DE USO GERAL	VALOR
2009-2026	Móveis e utensílios	12.957
2009-2018-2028	Renovação e aquisição de frota	33.000
2008 a 2036	Equipamentos de informática	54.000
2007 a 2036	Equipamentos de Uso Geral	29.000
2013	Automação de sistemas	33.000
TOTAL		161.957

ANO	CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS	QDE	VALOR
2007 a 2037	Ligações novas de água - Unidade	558	124.401

Ligações novas de esgoto - Unidade	542	175.620
Expansão da rede de água - Metros	1.674	113.802
Expansão da rede de esgoto - Metros	2.710	363.166
Remanejamento de ligações de água - Unidade	360	80.242
Remanejamento de redes de água - Metros	2.063	140.253
Remanejamento de redes de esgoto - Metros	1.044	139.853
Troca de Hidrômetros - Unidade	2.878	143.917
TOTAL		1.281.253

TOTAL GERAL		2.633.210
--------------------	--	------------------

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS

BACIA HIDROGRÁFICA: AGUAPEÍ - UGRHI 20

Município: IACRÍ

Período: 2008 A 2038

ANO	AGUA	VALOR
2014	Implantação de reservatório de 200 m ³	108.000
2019	Perfuração de poço profundo PPS 5, equipamentos, montagem eletromecânica e urbanização	180.000
2019	Adutora de água bruta (AAB) do PPS 5 com 1.000 metros	150.000
TOTAL		438.000

ANO	ESGOTO	VALOR
2015	Melhoria e adequação da ETE existente	448.000
2016	Implantação de EEE sub bacía cemitério	45.000
2016	Implantação de 400 metros de emissário - 100 mm	40.000
TOTAL		533.000

ANO	BENS DE USO GERAL	VALOR
2010-2015-2020	Equipamentos de informática	17.100
2025-2030-2035		

2009-2010	Móveis e Utensílios	8.650
2008 a 2037	Equipamentos de Manutenção	60.000
2014-2015	Automação de sistemas	66.000
2010-2013-2020	Aquisição e renovação da frota	261.000
2023-2030-2033		
TOTAL		412.750

ANO	CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS	QDE	VALOR
2008 a 2038	Ligações novas de água - Unidade	1.292	288.121
	Ligações novas de esgoto - Unidade	1.255	406.734
	Expansão da rede de água - Metros	3.876	263.572
	Expansão da rede de esgoto - Metros	6.277	841.086
	Remanejamento de ligações de água - Unidade	732	163.139
	Remanejamento de redes de água - Metros	4.164	283.167
	Remanejamento de redes de esgoto - Metros	2.250	301.484
	Troca de Hidrômetros - Unidade	5.852	292.596
TOTAL			2.839.898

TOTAL GERAL		4.223.648
--------------------	--	------------------

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21

Município: INUBIA PAULISTA

Período: 2007 A 2037

ANO	AGUA	VALOR
2013	Substituição dos equipamentos do PPS 3 e PPS 4	50.000
2025	Implantação de 01 reservatório apoiado de 150 m ³	90.000
2031	Perfuração de poço profundo, equipamentos, automação eletromecânica e urbanização	180.000
2031	Adutora de água bruta (AAB) do PPS 5 com 1.000 metros	150.000
TOTAL		470.000

ANO	ESGOTO	VALOR
2010	Implantação de EEE na bacia do córrego dos macaquinhos	65.000
2010	Linha de recalque (LR) de EEE do córrego dos macaquinhos com 800 metros	72.000
2013	Projeto da ETE	30.000
2014	Licenciamento da ETE	5.000
2014	Regularização imobiliária	30.000
2015	Implantação da ETE com capacidade nominal de 6,28 l/s	300.000
2015	Emissário com 3.000 metros	450.000
TOTAL		952.000

ANO	BENS DE USO GERAL	VALOR
2009-2014-2019	Equipamentos de informática	17.100
2024-2029-2034		
2008-2018-2028	Aquisição e renovação da frota	21.000
2007 a 2036	Equipamentos de uso geral	90.000
2016	Automação de sistemas	44.000
2008-2010	Móveis e Utensílios	5.725
2015-2020		
TOTAL		177.825

ANO	CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS	QDE	VALOR
2007 a 2037	Ligações novas de água - Unidade	617	137.618
	Ligações novas de esgoto - Unidade	663	214.677
	Expansão da rede de água - Metros	1.851	125.892
	Expansão da rede de esgoto - Metros	3.313	443.930
	Remanejamento de ligações de água - Unidade	421	93.904
	Remanejamento de redes de água - Metros	2.766	188.062
	Remanejamento de redes de esgoto - Metros	1.201	160.922
	Troca de Hidrômetros - Unidade	3.368	168.421
TOTAL			1.533.427

TOTAL GERAL		3.133.252
--------------------	--	------------------

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB
DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21

Município: **SANTO EXPEDITO**

Período: **2007 A 2037**

ANO	AGUA	VALOR
2016	Projeto e construção de reservatório apoiado de 100 m ³	81.000
2032	Perfuração poço profundo PPs 3, equipamentos, montagem eletromecânica	180.000
2032	Adutora de água bruta (AAB) do PPS 3 com 1.000 metros.	150.000
TOTAL		411.000

ANO	ESGOTO	VALOR
2010	Projeto para ampliação da ETE existente	30.000
2011	Licenciamento da ETE	3.000
2011	Regularização imobiliária	30.000
2012	Obras para ampliação da ETE existente de 5,5 l/s para 6,09 l/s.	347.000
2012	Implantação de estação elevatória de esgotos e respectivas linha de recalque de 300 mts. (Rua Maria Lais Martins)	100.000
2012	Implantação de estação elevatória de esgotos e respectivas linha de recalque de 500 mts. (Bairro Guerino Ropelli e parte da V Liberdade)	150.000
TOTAL		660.000

ANO	BENS DE USO GERAL	VALOR
2008	Móveis e utensílios	3.350
2008-2018-2028	Renovação da Frota - aquisição de moto com carreta	33.000
2008 a 2036	Equipamentos de Informática - renovação a cada 5 anos	54.000
2007 a 2036	Equipamentos de manutenção	38.500
2010	Automação de sistemas	44.000
TOTAL		172.850

ANO	CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS	QDE	VALOR
2007 a 2037	Ligações novas de água - Unidade	710	159.374
	Ligações novas de esgoto - Unidade	1.001	324.568
	Expansão da rede de água - Metros	2.129	144.746
	Expansão da rede de esgoto - Metros	5.003	671.791

	Remanejamento de ligações de água - Unidade	409	91.116
	Remanejamento de redes de água - Metros	3.294	223.958
	Remanejamento de redes de esgoto - Metros	1.043	139.828
	Troca de Hidrômetros - Unidade	3.268	163.420
TOTAL			1.918.801

TOTAL GERAL		3.162.651
--------------------	--	------------------

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB
DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS

BACIA HIDROGRÁFICA: AGUAPEÍ - UGRHI 20

Município: LUCÉLIA

Período: 2008 A 2038

ANO	AGUA	VALOR
2009	Implantação de 01 reservatório apoiado para 500 m ³ .	221.000
2010	Implantação de 01 reservatório apoiado para 100 m ³ .	81.000
2014	Revisão da concepção e projeto técnico do sistema A/E	150.000
2015	Perfuração poço profundo PPS 15, equipamentos, montagem eletromecânica e urbanização.	180.000
2015	Adutora de água bruta (AAB) do PPS 15 com 1.000 metros.	150.000
2015	Adequação de EEAB da captação	170.000
TOTAL		952.000

ANO	ESGOTO	VALOR
2011	Projeto de ampliação da ETE existente	150.000
2011	Licenciamento da ETE existente	24.000
2012	Regularização imobiliária	100.000
2013/2014	Obras de ampliação da ETE existente de 26 l/s para 42,41 l/s	2.726.000
2015	Implantação da ETE 6 e 150 mts de linha de recalque p/ reversão de bacia	175.000
TOTAL		3.175.000

ANO	BENS DE USO GERAL	VALOR
2009-2011-16-21	Móveis e utensílios	25.520
2009-2010-2011	Renovação da Frota - Aquisição e Substituição	1.554.000

2012-2017-2018		
2019-2020-2029		
2030-2031-2032		
2009-2037	Equipamentos de Informática - renovação a cada 05 anos	195.600
2008 a 2037	Equipamentos de Uso Geral	300.000
2012-2013	Automação de sistemas	143.000
TOTAL		2.218.120

ANO	CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS	QDE	VALOR
2008 a 2038	Ligações novas de água - Unidade	2.983	665.299
	Ligações novas de esgoto - Unidade	2.936	951.393
	Expansão da rede de água - Metros	8.950	608.614
	Expansão da rede de esgoto - Metros	14.682	1.967.386
	Remanejamento de ligações de água - Unidade	2.290	510.620
	Remanejamento de redes de água - Metros	12.891	876.556
	Remanejamento de redes de esgoto - Metros	6.729	901.648
	Troca de Hidrômetros - Unidade	18.316	915.818
TOTAL			7.397.335

TOTAL GERAL		13.742.455
--------------------	--	-------------------

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS

BACIA HIDROGRÁFICA: AGUAPEÍ - UGRHI 20

Município: LUIZIANIA

Período: 2008 A 2038

ANO	AGUA	VALOR
2012	Implantação de 01 reservatório apoiado 150 m ³	90.000
2012	Construção da EEAT para o reservatório elevado	50.000
2012	Anel de reforço de 300 mts para implantação de setorização (ZB)	80.000
2021	Perfuração de poço profundo, equipamentos, montagem eletromecânica e urbanização	180.000
2021	Adutora de água bruta (AAB) com 1000 metros	150.000
TOTAL		550.000

ANO	ESGOTO	VALOR
2008	Implantação de coletor tronco (L = 715 metros) com diâmetro de 200 mm, para esgotamento das bacias SB2 e SB3	24.000
2013	Projeto de construção de nova ETE	80.000
2014	Licenciamento da ETE	4.000
2014	Regularização imobiliária	80.000
2015/2016	Obras de construção de nova ETE 10,48 l/s	736.000
TOTAL		924.000

ANO	BENS DE USO GERAL	VALOR
2013-2015-2023	Renovação da frota - substituição de veículo/moto	171.000
2025-2033-2035		
2010-2020-2030	Móveis e Utensílios	1.500
2012	Automação de sistemas	22.000
2008 a 2037	Equipamentos de Uso Geral	30.000
2009 a 2037	Equipamentos de informática - renovação a cada 05 anos	54.000
TOTAL		278.500

ANO	CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS	QDE	VALOR
2008 a 2038	Ligações novas de água - Unidade	850	189.590
	Ligações novas de esgoto - Unidade	842	272.782
	Expansão da rede de água - Metros	2.551	173.437
	Expansão da rede de esgoto - Metros	4.210	564.086
	Remanejamento de ligações de água - Unidade	557	124.175
	Remanejamento de redes de água - Metros	3.022	205.512
	Remanejamento de redes de esgoto - Metros	1.557	208.637
	Troca de Hidrômetros - Unidade	4.454	222.713
TOTAL			1.960.931

TOTAL GERAL	3.713.431
--------------------	------------------

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21

Município: **MARIÁPOLIS**

Período: 2007 A 2037

ANO	AGUA	VALOR
2009	Implantação de ETA compacta para correção cromo (Cr) com capacidade nominal de 6,3 l/s.	260.000
2024	Construção de EEAT	140.000
2024	Perfuração poço profundo PPS 3, equipamentos, montagem eletromecânica e urbanização.	240.000
2024	Adução de água bruta (AAB) do PPS 3 com 1.400 metros	160.000
2024	Construção reservatório apoiado de 150 m3	90.000
TOTAL		890.000

ANO	ESGOTO	VALOR
-----	--------	-------

SEDE

2008	Projeto de ampliação da ETE existente na sede	30.000
2009	Construção de EEE na sub bacia 4 - L = 300 mts.	200.000
2009	Licenciamento da ampliação da ETE	5.000
2009	Regularização imobiliária	30.000
2010	Obras de ampliação da ETE existente na sede de 3 l/s para 7,65 l/s.	335.000
2012	Construção de EEE para reversão de bacia do sub-distrito 05, com 375 metros	200.000

DISTRITO DE MOURÃO

2013	Projeto de implantação do SES distrito de Mourão	30.000
2014	Lincenciamento da SES	3.000
2014	Regularização imobiliária	20.000
2015	Obras de implantação do SES do distrito de Mourão com capacidade nominal de 0,20 l/s.	247.000
TOTAL		1.100.000

ANO	BENS DE USO GERAL	VALOR
2010-2015-2020	Móveis e utensílios	7.300
2030-2035		
2009-2019-2029	Substituição e aquisição de frota	198.000
2008-2036	Equipamentos de informática	54.000
2007 a 2036	Equipamentos de Uso Geral	45.000
2011	Automação de sistemas	66.000

TOTAL	370.300
-------	----------------

ANO	CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS	QDE	VALOR
2007 a 2037	Ligações novas de água - Unidade	656	146.272
	Ligações novas de esgoto - Unidade	813	263.525
	Expansão da rede de água - Metros	1.968	133.810
	Expansão da rede de esgoto - Metros	4.067	544.943
	Remanejamento de ligações de água - Unidade	442	98.627
	Remanejamento de redes de água - Metros	2.356	160.195
	Remanejamento de redes de esgoto - Metros	970	129.999
	Troca de Hidrômetros - Unidade	3.538	176.891
TOTAL			1.654.261

TOTAL GERAL	4.014.561
--------------------	------------------

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS

BACIA HIDROGRÁFICA: AGUAPEÍ - UGRHI 20

Município: NOVA GUATAPORANGA

Período: 2008 A 2038

ANO	AGUA	VALOR
2008	Adutora de água bruta (AAB), com 690 metros - PVC 100 mm	69.000
2020	Implantação de 01 reservatório elevado de 100 m ³	80.000
TOTAL		149.000

ANO	ESGOTO	VALOR
	Não existe demanda de recurso para o período	
TOTAL		0

ANO	BENS DE USO GERAL	VALOR
2009-2019-2029	Aquisição e renovação da frota	21.000

2009-2016-2021	Móveis e Utensílios	7.990
2031-2036		
2008 a 2037	Equipamentos de uso geral	30.000
2016	Automação de sistemas	44.000
2010-2015-2020	Equipamentos de informática	17.100
2025-2030-2035		
TOTAL		120.090

ANO	CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS	QDE	VALOR
2008 a 2038	Ligações novas de água - Unidade	288	64.120
	Ligações novas de esgoto - Unidade	276	89.557
	Expansão da rede de água - Metros	863	58.656
	Expansão da rede de esgoto - Metros	1.382	185.194
	Remanejamento de ligações de água - Unidade	252	56.089
	Remanejamento de redes de água - Metros	1.092	74.226
	Remanejamento de redes de esgoto - Metros	682	91.442
	Troca de Hidrômetros - Unidade	2.012	100.598
TOTAL			719.883

TOTAL GERAL	988.973
--------------------	----------------

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21

Município: OSCAR BRESSANE

Período: 2008 A 2038

ANO	AGUA	VALOR
2012	Perfuração de poço profundo PPS 1, equipamentos, montagem eletromecânica e urbanização	180.000
2012	Adução de água bruta (AAB) do PPS1 com 1.000 metros	150.000
2026	Instalação de reservatório apoiado 100 m ³	81.000

TOTAL	411.000
-------	----------------

ANO	ESGOTO	VALOR
2007	Implantação de EEE	122.000
2007	Linha de recalque de 600 metros	60.000
2007	Implantação da ETE com 6,39 l/s.	700.000
TOTAL		882.000

ANO	BENS DE USO GERAL	VALOR
2010-2015-2020	Equipamentos de informática	17.100
2025-2030-2035		
2009-2019-2029	Móveis e utensílios	14.890
2008 a 2037	Equipamentos de manutenção	45.000
2013	Automação de sistemas	55.000
2009-2010-2015	Aquisição e renovação da frota	59.000
2019-2020-2025		
2029		
2030		
TOTAL		190.990

ANO	CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS	QDE	VALOR
2008 a 2038	Ligações novas de água - Unidade	419	93.538
	Ligações novas de esgoto - Unidade	403	130.446
	Expansão da rede de água - Metros	1.258	85.569
	Expansão da rede de esgoto - Metros	2.013	269.750
	Remanejamento de ligações de água - Unidade	308	68.693
	Remanejamento de redes de água - Metros	2.458	167.158
	Remanejamento de redes de esgoto - Metros	930	124.638
	Troca de Hidrômetros - Unidade	2.464	123.204
TOTAL			1.062.998

TOTAL GERAL	2.546.988
--------------------	------------------

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21

Município: OSVALDO CRUZ

Período: 2008 A 2038

ANO	AGUA	VALOR
-----	------	-------

SEDE

2009	Substituição dos equipamentos da AAB da captação Negrinhos	150.000
2009	Substituição dos equipamentos da AAT do reservatório do cemitério	40.000
2010	Implantação do tanque de recuperação de água de lavagem da ETA	80.000
2012	Implantação de EEAT na ETA para atendimento do reservatório do Jardim das Bandeiras	140.000
2012	Perfuração de poço profundo PPS 01 equipamentos, montagem eletromecânica e urbanização	180.000
2012	Adutora de água bruta (AAB) do PPS 01, com 1.000 mts.	150.000
2012	Adutora de água Tratada (AAT) de 600 metros para o J. das Bandeiras	200.000
2020	Perfuração de poço profundo PPS 02 equipamentos, montagem eletromecânica e urbanização	180.000
2020	Adutora de água bruta (AAB) do PPS 02, com 1.000 mts.	150.000

DISTRITO DE LAGOA AZUL

2011	Implantação de desmineralizador de cromo de 2,0 m ³ /h, no distrito de Lagoa Azul	60.000
2022	Perfuração de poço profundo, equipamentos, montagem eletromecânica e urbanização em Lagoa Azul em substituição ao existente	180.000
TOTAL		1.510.000

ANO	ESGOTO	VALOR
-----	--------	-------

SEDE

2008 e 2009	Remanejamento de 1.200 metros de emissário de 400 mm até a Lagoa	450.000
-------------	--	---------

DISTRITO DE LAGOA AZUL

2018	Implantação de SES do distrito de Lagoa Azul (Q = 1,00 l/s)	200.000
------	---	---------

TOTAL		650.000

ANO	BENS DE USO GERAL	VALOR
2010-2015-2020	Equipamentos de informática	169.950
2025-2030-2035		
2009-2010-2013	Móveis e Utensílios	78.100
2016-2019-2021		
2025-2029-2030		
2031		
2008 a 2037	Equipamentos de manutenção	600.000
2013	Automação de sistemas	220.000
2009-2010-2011	Aquisição e renovação da frota	2.080.500
2012-2013-2019		
2020-2021-2022		
2023-2029-2030		
2031-2032-2033		
TOTAL		3.148.550

ANO	CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS	QDE	VALOR
2008 a 2038	Ligações novas de água - Unidade	4.454	993.173
	Ligações novas de esgoto - Unidade	4.339	1.405.679
	Expansão da rede de água - Metros	13.361	908.553
	Expansão da rede de esgoto - Metros	21.693	2.906.806
	Remanejamento de ligações de água - Unidade	3.779	842.652
	Remanejamento de redes de água - Metros	24.631	1.674.891
	Remanejamento de redes de esgoto - Metros	10.005	1.340.627
	Troca de Hidrômetros - Unidade	30.227	1.511.333
TOTAL			11.583.715

TOTAL GERAL		16.892.265
--------------------	--	-------------------

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS

BACIA HIDROGRÁFICA: AGUAPEÍ - UGRHI 20

Município: PARAPUÃ

Período: 2008 A 2038

ANO	AGUA	VALOR
2009	Substituição de CMB da EEAT	10.000
2027	Perfuração de Poço profundo - PPS 8, equipamentos, montagem eletromecânica e urbanização	180.000
2027	Adutora de água bruta (AAB) do PPS 8 com 1.000 metros	150.000
TOTAL		340.000

ANO	ESGOTO	VALOR
2012	Projeto de implantação da ETE	100.000
2012	Licenciamento da ETE	11.000
2012	Regularização imobiliária	60.000
2013	Implantação de nova ETE com capacidade nominal de xxxx l/s.	929.000
TOTAL		1.100.000

ANO	BENS DE USO GERAL	VALOR
2010-2015-2020	Equipamentos de informática	17.100
2025-2030-2035		
2011-2017-2019	Móveis e Utensílios	12.850
2022-2023-2029		
2031		
2009 a 2037	Equipamentos de uso geral	435.000
2010	Automação de sistemas	77.000
2012-2013-2022	Aquisição e renovação da frota	423.000
2023-2032-2033		
TOTAL		964.950

ANO	CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS	QDE	VALOR
2008 a 2038	Ligações novas de água - Unidade	1.685	375.747
	Ligações novas de esgoto - Unidade	1.620	524.887
	Expansão da rede de água - Metros	5.055	343.733
	Expansão da rede de esgoto - Metros	8.100	1.085.415
	Remanejamento de ligações de água - Unidade	1.251	278.888
	Remanejamento de redes de água - Metros	7.275	494.724
	Remanejamento de redes de esgoto - Metros	3.779	506.405
	Troca de Hidrômetros - Unidade	10.004	500.198
TOTAL			4.109.997

TOTAL GERAL			6.514.947
--------------------	--	--	------------------

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB
DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS

BACIA HIDROGRÁFICA: AGUAPEÍ - UGRHI 20

Município: PIACATU

Período: 2008 A 2038

ANO	AGUA	VALOR
2008	Perfuração poço profundo PPS 5, equipamentos, montagem eletromecânica e urbanização.	200.000
2009	Adutora de água bruta (AAB) do PPS 5 com 1.000 metros	130.000
2009	Reforço de 400 metros na rede de água de 100 mm	40.000
2018	Perfuração poço profundo PPS 6, equipamentos, montagem eletromecânica e urbanização.	180.000
2018	Adutora de água bruta (AAB) do PPS 6 com 1.000 metros	150.000
TOTAL		700.000

ANO	ESGOTO	VALOR
2012	Projeto de ampliação de ETE	48.000
2012	Licenciamento da ampliação da ETE	4.800
2012	Regularização imobiliária da ampliação da ETE	40.000

2013/2014	Obras de ampliação da ETE existente de 6 l/s para 11,18 l/s	507.200
2013	Implantação de ETE e 600 mts de linha de recalque para reversão de bacia.	145.000
TOTAL		745.000

ANO	BENS DE USO GERAL	VALOR
2009-2011	Móveis e utensílios	10.507
2016-2021		
2010-2015-2020	Aquisição e substituição de frota	423.000
2025-2030-2035		
2009 a 2037	Equipamentos de informática	54.000
2008 a 2037	Equipamentos de Uso Geral	45.000
2013	Automação de sistemas	66.000
TOTAL		598.507

ANO	CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS	QDE	VALOR
2008 a 2038	Ligações novas de água - Unidade	957	213.369
	Ligações novas de esgoto - Unidade	927	300.235
	Expansão da rede de água - Metros	2.870	195.190
	Expansão da rede de esgoto - Metros	4.633	620.857
	Remanejamento de ligações de água - Unidade	627	139.846
	Remanejamento de redes de água - Metros	3.945	268.227
	Remanejamento de redes de esgoto - Metros	1.644	220.235
	Troca de Hidrômetros - Unidade	5.016	250.820
TOTAL			2.208.779

TOTAL GERAL		4.252.286
--------------------	--	------------------

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB
DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21

Município: **PIQUEROBI**

Período: **2007 A 2037**

ANO	AGUA	VALOR
2029	Implantação de 01 reservatório para 50 m ³ .	50.000
2025	Perfuração de poço profundo PPS 4 em substituição ao existente	180.000
TOTAL		230.000

ANO	ESGOTO	VALOR
2009	Adequação de EEEs existente (Aquis. de 02 geradores para EEE`s.)	160.000
2012	Implantação de EEE (50 ligações no bairro Alessandro Cordeiro)	65.000
2012	Implantação de 7.100 mts rede coletora não atendidas pelo % cresc. Veget. na ruas Alessandro Cordeiro (3.600 mts), Armando Sales de Oliveira e adjacencias (1.200 mts)e bairro Cruzeiro (2.300 mts).	987.000
2023	Projeto de ampliação da ETE existente	30.000
2024	Licenciamento da ETE	3.000
2024	Regularização imobiliária	20.000
2025	Ampliação da ETE de 6,05 l/s para 7,23 l/s.	217.000
TOTAL		1.482.000

ANO	BENS DE USO GERAL	VALOR
2011-2021-2031	Renovação e Substituição da frota.	33.000
2008 a 2036	Equipamentos de Informática - Renovação a cada 5 anos.	54.000
2007 a 2036	Equipamentos de Uso Geral	60.000
2010	Automação de sistemas	66.000
TOTAL		213.000

ANO	CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS	QDE	VALOR
2007 a 2037	Ligações novas de água - Unidade	717	159.804
	Ligações novas de esgoto - Unidade	945	306.133
	Expansão da rede de água - Metros	2.150	146.188
	Expansão da rede de esgoto - Metros	4.724	633.053
	Remanejamento de ligações de água - Unidade	400	89.198

	Remanejamento de redes de água - Metros	2.404	163.496
	Remanejamento de redes de esgoto - Metros	1.106	148.196
	Troca de Hidrômetros - Unidade	3.200	159.980
TOTAL			1.806.047

TOTAL GERAL			3.731.047
--------------------	--	--	------------------

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21

Município: **PRACINHA**

Período: **2007 A 2037**

ANO	AGUA	VALOR
	Não existe demanda de recurso para o período	
TOTAL		0

ANO	ESGOTO	VALOR
	Não existe demanda de recurso para o período	
TOTAL		0

ANO	BENS DE USO GERAL	VALOR
2009-2014-2019	Equipamentos de informática	17.100
2024-2029-2034		
2010-2015-2020	Móveis e Utensílios	1.875
2007 a 2036	Equipamentos de uso geral	30.000
2014	Automação de sistemas	22.000
2008-2018-2028	Aquisição e renovação da frota	21.000
TOTAL		91.975

ANO	CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS	QDE	VALOR
2007 a 2037	Ligações novas de água - Unidade	219	48.932
	Ligações novas de esgoto - Unidade	199	64.467
	Expansão da rede de água - Metros	658	44.763
	Expansão da rede de esgoto - Metros	995	133.311

	Remanejamento de ligações de água - Unidade	175	39.059
	Remanejamento de redes de água - Metros	1.201	81.656
	Remanejamento de redes de esgoto - Metros	601	80.523
	Troca de Hidrômetros - Unidade	1.401	70.054
TOTAL			562.764

TOTAL GERAL		654.739
--------------------	--	----------------

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS

BACIA HIDROGRÁFICA: AGUAPEÍ - UGRHI 20

Município: QUEIRÓZ

Período: 2007 A 2037

ANO	AGUA	VALOR
2008	Perfuração de um poço profundo PPS-05 equipamentos, montagem eletromecânica e urbanização	180.000
2008	Adutora de água bruta (AAB) do PPS 5 com 1.000 metros	150.000
2024	Perfuração de um poço profundo PPS-06, equipamentos, montagem eletromecânica e urbanização	180.000
2024	Adutora de água bruta (AAB) do PPS 6 com 1.000 metros	150.000
2027	Implantação de reservatório apoiado 50 m ³	50.000
2027	Construção da EEAT	50.000
TOTAL		760.000

ANO	ESGOTO	VALOR
2009	Projeto de ampliação da ETE existente	30.000
2009	Lincenciamento da ETE	3.000
2009	Regularização imobiliária	30.000
2010/2011	Obras de ampliação da ETE existente de 2,8 l/s para 6,85 l/s.	337.000
TOTAL		400.000

ANO	BENS DE USO GERAL	VALOR
2008 a 2036	Equipamentos de informática - renovação a cada 05 anos	54.000

2012-2022-2032	Renovação da frota - aquisição e substituição	36.000
2009-2019-2029	Móveis e Utensílios	1.500
2010	Automação de sistemas	33.000
2007 a 2036	Equipamentos de Uso Geral	30.000
TOTAL		154.500

ANO	CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS	QDE	VALOR
2007 a 2037	Ligações novas de água - Unidade	859	191.491
	Ligações novas de esgoto - Unidade	844	273.498
	Expansão da rede de água - Metros	2.576	175.176
	Expansão da rede de esgoto - Metros	4.221	565.568
	Remanejamento de ligações de água - Unidade	354	78.869
	Remanejamento de redes de água - Metros	1.709	116.199
	Remanejamento de redes de esgoto - Metros	911	122.085
	Troca de Hidrômetros - Unidade	2.829	141.454
TOTAL			1.664.340

TOTAL GERAL	2.978.840
--------------------	------------------

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21

Município: RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

Período: 2007 A 2037

ANO	AGUA	VALOR
2009	Perfuração de poço profundo PPS 3, equipamentos, montagem eletromecânica e urbanização em substituição.	180.000
2009	Adutora de água bruta (AAB) do PPS 3 com 1.000 metros	150.000
TOTAL		330.000

ANO	ESGOTO	VALOR
2008	Emissário para efluente final 2.500 mts	350.000
2011	Projeto de ampliação da ETE	30.000

2011	Licenciamento da ETE	5.000
2012	Regularização imobiliária	30.000
2012	Ampliação da ETE de 2,2 l/s para 4,17 l/s	210.000
TOTAL		625.000

ANO	BENS DE USO GERAL	VALOR
2008	Móveis e utensílios	1.600
2011-2021-2031	Aquisição e renovação da frota	33.000
2007 a 2036	Equipamentos de uso geral	60.000
2014	Automação de sistemas	33.000
2009-2014-2019	Equipamentos de informática	17.100
2024-2029-2034		
TOTAL		144.700

ANO	CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS	QDE	VALOR
2007 a 2037	Ligações novas de água - Unidade	342	76.372
	Ligações novas de esgoto - Unidade	329	106.557
	Expansão da rede de água - Metros	1.027	69.865
	Expansão da rede de esgoto - Metros	1.644	220.348
	Remanejamento de ligações de água - Unidade	259	57.786
	Remanejamento de redes de água - Metros	1.429	97.172
	Remanejamento de redes de esgoto - Metros	738	98.947
	Troca de Hidrômetros - Unidade	2.073	103.642
TOTAL			830.690

TOTAL GERAL		1.930.390
-------------	--	------------------

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21

Município: Sagres

Período: 2007 A 2037

ANO	AGUA	VALOR
-----	------	-------

2008	Abastecimento Bairro placa 28 - melhorias no poço/reservação/desinfecção	25.000
2008 e 2009	Implantação de reservatório apoiado de 50 m3/dia - sede	82.000
2019	Perfuração de poço profundo - PPS 3, equipamentos - p/ 12 m3/h - sede montagem eletromecânica, e urbanização	145.000
2020	Adutora água bruta (AAB) do PPS 3 de 400 metros, diâmetro 75 mm - sede	45.000
TOTAL		297.000

ANO	ESGOTO	VALOR
2009	Projeto/Licenciamento/regularização imobiliária da ampliação da ETE existente - sede	90.000
2010	Obra de ampliação da ETE existente - sede - de 2,67 l/s para 5,10 l/s	220.000
2009	Projeto/Licenciamento/regularização imobiliária para SES (emissário/fossa filtro) no Bairro Placa 28	34.000
2010	Implantação emissário/fossa filtro - Bairro Placa 28	155.000
TOTAL		499.000

ANO	BENS DE USO GERAL	VALOR
2008	Móveis e utensílios	2.200
2008	Implantação do sistema de telefonia	1.000
2009 a 2036	Infomática - equipamentos e manutenção	54.000
2007 A 2036	Equipamentos de Uso Geral	45.000
2012-2022-2032	Renovação da frota	33.000
TOTAL		135.200

TOTAL GERAL	931.200
--------------------	----------------

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS

BACIA HIDROGRÁFICA: AGUAPEÍ - UGRHI 20

Município: **SALMOURÃO**

Período: 2008 A 2038

ANO	AGUA	VALOR
2012	Implantação de 01 reservatório apoiado 150 m ³	90.000

2020	Perfuração de poço profundo PPS 7, equipamentos, montagem eletromecânica e urbanização	180.000
2021	Adutora de água bruta (AAB) do PPS 7 com 1.000 metros	150.000
TOTAL		420.000

ANO	ESGOTO	VALOR
2008	Implantação de EEE, redes e 361 ligações	330.000
2009	Redes e Ligações	370.000
TOTAL		330.000

O valor de R\$ 370.000 no ano de 2009, está apurado no crescimento vegetativo (Q14).

ANO	BENS DE USO GERAL	VALOR
2010-2015-2020 2025-2030-2035	Equipamentos de informática	17.100
2010-2011-2015 2016-2019-2024 2029	Móveis e Utensílios	9.400
2008 a 2038	Equipamentos de uso geral	90.000
2015	Automação de sistemas	55.000
2011-2021-2031	Aquisição e renovação da frota	112.500
TOTAL		284.000

ANO	CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS	QDE	VALOR
2008 a 2038	Ligações novas de água - Unidade	758	169.008
	Ligações novas de esgoto - Unidade	1.135	367.689
	Expansão da rede de água - Metros	2.274	154.608
	Expansão da rede de esgoto - Metros	5.674	760.345
	Remanejamento de ligações de água - Unidade	533	118.940
	Remanejamento de redes de água - Metros	2.571	174.805
	Remanejamento de redes de esgoto - Metros	1.282	171.816
	Troca de Hidrômetros - Unidade	4.266	213.324
TOTAL			2.130.535

TOTAL GERAL			3.164.535
--------------------	--	--	------------------

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB
DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS

BACIA HIDROGRÁFICA: AGUAPEÍ - UGRHI 20

Município: **SANTA MERCEDES**

Período: **2007 A 2037**

ANO	AGUA	VALOR
2010	Perfuração poço profundo PPS 2 na área do reservatório em substituição ao existente (Reserva)	180.000
TOTAL		180.000

ANO	ESGOTO	VALOR
-----	--------	-------

SEDE

2008	Projeto de ampliação ETE existente na sede	30.000
2009	Licenciamento da ETE existente	5.000
2009	Regularização imobiliária	30.000
2010	Obras de ampliação da ETE existente de 3,82 l/s para 7,07 l/s.	335.000
2010	Implantação de EEE na rua Marcilio Dias L = 150 mts na sede	120.000

DISTRITO DE TERRA NOVA D'OESTE

2013	Projeto de implantação de SES no distrito de Terra Nova D'oeste	45.000
2014	Licenciamento da ETE	5.000
2014	Regularização imobiliária da ETE	40.000
2015/2016	Obras de implantação do SES do distrito de Terra Nova D'oeste com capacidade nominal de 0,77 l/s	510.000
TOTAL		1.120.000

ANO	BENS DE USO GERAL	VALOR
2010-2015	Móveis e Utensílios	9.400
2020-2030		
2009-2019-2029	Aquisição e Renovação da frota	112.500
2008 a 2036	Equipamentos de Informática	54.000
2008 a 2037	Equipamentos de Uso Geral	30.000
2011	Automação de sistemas	66.000
TOTAL		271.900

ANO	CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS	QDE	VALOR
2007 a 2037	Ligações novas de água - Unidade	562	125.367
	Ligações novas de esgoto - Unidade	771	249.944
	Expansão da rede de água - Metros	1.687	114.686
	Expansão da rede de esgoto - Metros	3.857	516.859
	Remanejamento de ligações de água - Unidade	362	80.764
	Remanejamento de redes de água - Metros	3.017	205.186
	Remanejamento de redes de esgoto - Metros	1.443	193.333
	Troca de Hidrômetros - Unidade	2.897	144.853
TOTAL			1.630.992

TOTAL GERAL			3.202.892
--------------------	--	--	------------------

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS

BACIA HIDROGRÁFICA: AGUAPEÍ - UGRHI 20

Município: SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

Período: 2008 A 2038

ANO	AGUA	VALOR
2009	Implantação de 01 reservatório apoiado de 200 m ³	107.000
2009	Implantação de EEAT	140.000
2010	Perfuração de poço profundo PPS 1, equipamentos, montagem eletromecânica e urbanização	180.000
2010	Adutora de água bruta (AAB) do PPS 1, com 1.000 metros	150.000
2012	Perfuração de poço profundo PPS 2, equipamentos, montagem eletromecânica e urbanização	180.000
2012	Adutora de água bruta (AAB) do PPS 2, com 1.000 metros	150.000
2020	Perfuração de poço profundo PPS 3, equipamentos, montagem eletromecânica e urbanização	180.000
2020	Adutora de água bruta (AAB) do PPS 3, com 1.000 metros	150.000
TOTAL		1.237.000

ANO	ESGOTO	VALOR
2008	Projeto de nova ETE	30.000
2008	Licenciamento da ETE	5.000
2008	Regularização imobiliária	30.000
2009/2010	Implantação da ETE com capacidade nominal de 9,87 l/s.	435.000
TOTAL		500.000

ANO	BENS DE USO GERAL	VALOR
2010-2020-2030	Aquisição e renovação da frota	300.000
2017-2022-2037	Móveis e utensílios	11.050
2009 a 2038	Equipamentos de uso geral	90.000
2017	Automação de sistemas	77.000
2009 a 2038	Equipamentos de informática	44.900
TOTAL		522.950

ANO	CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS	QDE	VALOR
2008 a 2038	Ligações novas de água - Unidade	754	168.152
	Ligações novas de esgoto - Unidade	739	239.473
	Expansão da rede de água - Metros	2.262	153.825
	Expansão da rede de esgoto - Metros	3.696	495.207
	Remanejamento de ligações de água - Unidade	507	113.166
	Remanejamento de redes de água - Metros	780	53.017
	Remanejamento de redes de esgoto - Metros	1.614	216.283
	Troca de Hidrômetros - Unidade	4.059	202.968
TOTAL			1.642.092

TOTAL GERAL		3.902.042
--------------------	--	------------------

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB
DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21

Município: LUTÉCIA

Período: 2007 A 2037

ANO	AGUA	VALOR
2009	Perfuração poço profundo PPS.01, equipamentos, montagem eletromecânica e urbanização.	180.000
2009	Aduora de água bruta (AAB) do PPS 1 com 1.000 metros.	150.000
2010	Instalação de um reservatório apoiado para 75 m3	60.000
TOTAL		390.000

ANO	ESGOTO	VALOR
2007/2008	Obras de implantação ETE com capacidade nominal de 9,62 l/s	1.240.000
2007/2008	Implantação de EEE e linha de recalque com 1.200 metros.	260.000
2009	Implantação emissário final com extensão de 2.500 mts de 200 mm	250.000
TOTAL		1.750.000

ANO	BENS DE USO GERAL	VALOR
2009-2010-2011	Móveis e utensílios	32.598
2019-2020-2021		
2029-2030-2031		
2008-2009-2014	Aquisição e renovação de frota	59.000
2018-2019-2024		
2028-2029		
2008 a 2036	Equipamentos de informática	54.000
2007 a 2036	Equipamentos de Uso Geral	45.000
2012	Automação de sistemas	55.000
TOTAL		245.598

ANO	CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS	QDE	VALOR
2007 a 2037	Ligações novas de água - Unidade	741	165.198
	Ligações novas de esgoto - Unidade	714	231.285
	Expansão da rede de água - Metros	2.222	151.123
	Expansão da rede de esgoto - Metros	3.569	478.274

Remanejamento de ligações de água - Unidade	354	78.983
Remanejamento de redes de água - Metros	2.076	141.138
Remanejamento de redes de esgoto - Metros	915	122.593
Troca de Hidrômetros - Unidade	2.833	141.659
TOTAL		1.510.252

TOTAL GERAL	3.895.850
-------------	-----------

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS

BACIA HIDROGRÁFICA: AGUAPEÍ - UGRHI 20

Município: TUPÃ

Período: 2008 A 2038

ANO	AGUA	VALOR
-----	------	-------

SEDE

2008	Remanej. de rede de fibrocimento para PVC 11.000 metros	750.000
2010	Interligação do sistema Parque Industrial ao Parque Universitario com extensão de 1.540 metros, diâmetro de 250 mm.	200.000
2012	Anel de reforço para o sistema zona leste 1500 mts. Rede 250mm	620.000
2014	Interligação do sistema P. Univers. ao P. Central 2.700 mts. Defofo 250mm	1.100.000
2014	Perfuração de poço profundo PPS 30, equipamentos, montagem eletromecânica e urbanização	180.000
2014	Adutora de água bruta (AAB) do PPS 30 com 1.000 metros	150.000
2014	Perfuração de poço profundo PPS 31, equipamentos, montagem eletromecânica e urbanização	180.000
2014	Adutora de água bruta (AAB) do PPS 31 com 1.000 metros	150.000
2014	Equipamentos para ampliação da produção do poço	110.000
2015	Revisão da concepção e projeto técnico do sistema de A/E	400.000

DISTRITOS

2008	Perfuração de poço profundo PPS 3 em subst. ao existente - Varpa	200.000
2020	Perfuração de poço profundo PPS 2 em subst. ao existente - Universo	180.000

2022	Perfuração de poço profundo PPS 3 em subst. ao existente - Parnaso	180.000
TOTAL		4.400.000

ANO	ESGOTO	VALOR
-----	--------	-------

SEDE

2008	Adequação da EEE do J. Apoena + gerador + CMB - sede	200.000
2009	Remanejamento do recalque da EEE - J. Apoena - com 2.000 metros na sede	650.000
2011	Construção do laboratório para monitoramento da ETE na sede	50.000
2012	Remanejamento do coletor tronco 1000 mts. - chegada J. Apoena - sede	150.000
2012-2013	Remanejamento de emissário final 600mm, 1.620 mts. da ETE na sede	780.000
2021	Adequação da ETE na sede	1.000.000

DISTRITO DE VARPA

2013	Execução das EEE e linha de recalque de 400 metros, em Varpa.	65.000
2019	Adequação da ETE do distrito de Varpa	210.000

DISTRITO DE PARNASO

2013	Execução das EEE e linha de recalque de 120 metros, em Parnaso	65.000
2018	Projeto de ampliação da ETE de Parnaso	30.000
2019	Licenciamento da ETE - Parnaso	3.000
2019	Regularização imobiliária	20.000
2020	Obras de ampliação da ETE de Parnaso de 1,14 l/s para 1,34 l/s	157.000

DISTRITO DE UNIVERSO

2018	Projeto de ampliação da ETE de Universo	30.000
2019	Licenciamento da ETE - Universo	3.000
2019	Regularização imobiliária	20.000
2020	Obras de ampliação da ETE de Universo de 2,26 l/s para 2,86 l/s	157.000
TOTAL		3.590.000

ANO	BENS DE USO GERAL	VALOR
2008 a 2036	Equipamentos de Informática	932.300
2009-2019-2029	Móveis e Utensílios	9.000
2011-2012	Automação de Sistemas	242.000
2007 a 2036	Equipamentos de Uso Geral	2.100.000
2008 a 2018	Aquisição e renovação de frota	6.515.000
2021 a 2028		

2030 a 2034		
TOTAL		9.798.300

ANO	CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS	QDE	VALOR
2008 a 2038	Ligações novas de água - Unidade	11.215	2.500.998
	Ligações novas de esgoto - Unidade	11.117	3.601.988
	Expansão da rede de água - Metros	33.646	2.287.908
	Expansão da rede de esgoto - Metros	55.586	7.448.556
	Remanejamento de ligações de água - Unidade	8.375	1.867.660
	Remanejamento de redes de água - Metros	41.814	2.843.361
	Remanejamento de redes de esgoto - Metros	20.946	2.806.701
	Troca de Hidrômetros - Unidade	66.995	3.349.727
TOTAL			26.706.900

TOTAL GERAL		44.495.200
--------------------	--	-------------------

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB
DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21

Município: **ALVARES MACHADO**

Período: **2007 A 2037**

ANO	AGUA	VALOR
-----	------	-------

SEDE

2008	Perfuração de poço profundo PPS 13, equipamentos, montagem eletromecânica e urbanização.	180.000
2008	Adutora de água bruta (AAB) do PPS 13 com 1.000 metros.	150.000
2008	Implantação do sistema de distribuição água - J. Cobral	120.000
2008 e 2009	Implantação de ETA compacta para correção de cromo (Cr) com capacidade nominal de 30 l/s.	450.000
2012	Construção reservatório apoiado - 500 m ³	220.000
2015	Perfuração de poço profundo PPS 14, equipamentos, montagem eletromecânica e urbanização.	180.000
2015	Adutora de água bruta (AAB) do PPS 14 com 1.000 metros.	150.000
2015	Revisão da concepção e projeto técnico de sistema A/E	150.000
2023	Perfuração de poço profundo PPS 15, equipamentos, montagem eletromecânica e urbanização.	180.000

2023	Adutora de água bruta (AAB) do PPS 15 com 1.000 metros.	150.000
2031	Perfuração de poço profundo PPS 16, equipamentos, montagem eletromecânica e urbanização.	180.000
2031	Adutora de água bruta (AAB) do PPS 16 com 1.000 metros.	150.000

DISTRITO DE CEL. GOULART

2018	Perfuração de poço profundo PPS 2 em subst. ao existente no distrito de Cel. Goulart.	180.000
------	---	---------

SISTEMA INTEGRADO PRESIDENTE PRUDENTE

2007	Implantação da adução ETA Cohab - 4.820 mts (CEF)	22.860
2007/2008	Ampliação de CR - setor ETA 7.000 m ³ - sede	52.070
2008	Projeto para adequação e disposição do lodo da ETA	2.540
2012/2013	Obras de adequação e disposição do lodo da ETA	27.940
2012/2017	Obras de melhoria da ETA	16.383
2013	Ampliação da captação e adução do EEAB - Rio do Peixe	6.604
2013/2014/2015	Ampliação de CR - setor Cohab	6.033
TOTAL		2.574.430

ANO	ESGOTO	VALOR
-----	--------	-------

SEDE

2007-2008	Projeto Reversão esgotos ETE Limoeiro	18.380
2009 e 2010	Reversão esgotos para ETE Limoeiro de Pres. Prudente e a construção de 3 EEAs (12-13-14) e linha de recalque e adequação de EEAs existente.	2.000.000
2020 a 2022	Projeto e implantação SES Jd Cobral	121.500

DISTRITO DE CEL. GOULART

2009	Projeto de implantação SES distrito de Coronel Goulart	50.000
2010	Licenciamento da ETE	5.000
2010	Regularização imobiliária	50.000
2011	Obras de implantação do SES no distrito de Cel. Goulart com capacidade nominal de 1,62 l/s.	595.000

SISTEMA INTEGRADO PRESIDENTE PRUDENTE

2008	Implantação aterro exclusivo para sólidos ETE Limoeiro.	194.676
2012	Melhoria e adequação da ETE (Peneira fina, Hiperbólica p/ tanque aeração.	75.480
2017-2018	Ampliação da ETE Limoeiro de 493 l/s para 645,96 l/s.	754.800
TOTAL		3.864.836

ANO	BENS DE USO GERAL	VALOR
2009 a 2036	Equipamentos de Informática	155.640
2008 a 2036	Equipamentos de Uso Geral	290.000
2012 e 2013	Automação de sistemas	132.000
2009 e 2025	Móveis e utensílios	4.000
2010-2011-2012	Aquisição e renovação da frota	715.000
2013		
2030-2031		
2032-2033		

TOTAL	1.296.640
-------	------------------

ANO	CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS	QDE	VALOR
2007 a 2037	Ligações novas de água - Unidade	6.983	1.557.227
	Ligações novas de esgoto - Unidade	7.018	2.273.848
	Expansão da rede de água - Metros	20.949	1.424.549
	Expansão da rede de esgoto - Metros	35.090	4.702.093
	Remanejamento de ligações de água - Unidade	3.038	677.538
	Remanejamento de redes de água - Metros	17.064	1.160.374
	Remanejamento de redes de esgoto - Metros	9.130	1.223.476
	Troca de Hidrômetros - Unidade	24.304	1.215.193
TOTAL			14.234.298

TOTAL GERAL	21.970.204
--------------------	-------------------

Financiamento:



Realização:



Execução:



Apoio:

